Protokol bušenja № 1

Radovi su vršeni uz pomoć mašine za horizontalno bušenje tipa i marke :

XCMG XZ360E (dužina šipke – 3m)

Izvodjač radova : „NEBONS007“ Mesto izvodjenja radova : Subotica, pruga .

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

Zadatak : PE cev Ø125mm L-43м

Dužina bušenja 43 м. Prečnik pilotnog bušenja 120 мм Proširenje do 250 мм

Sistem za lokaciju glave za bušenje SNS 7T Tip sonde SNS 7T

Početak radova 18.04.2024 Završetak radova 18.04.2024

Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena	Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena
1	-14,2	1,69		37			
2	-15,3	2,21		38			
3	-13,1	2,53		39			
4	-11,2	2,90		40			
5	-6,1	3,04		41			
6	+0,1	3,00		42			
7	+0,7	2,73		43			
8	+1,1	2,76		44			
9	+2,1	2,96		45			
10	+1,4	2,35		46			
11	+3,1	2,02		47			
12	+6,1	2,34		48			
13	+11,4	1,90		49			
14	+12,4	1,51		50			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

Protokol bušenja № 2

Radovi su vršeni uz pomoć mašine za horizontalno bušenje tipa i marke :

XCMG XZ360E (dužina šipke – 3m)

Izvodjač radova : „NEBONS007“ Mesto izvodjenja radova : Subotica, pruga .

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

Zadatak : PE cev Ø125mm L-44м

Dužina bušenja 44 м. Prečnik pilotnog bušenja 120 мм Proširenje do 250 мм

Sistem za lokaciju glave za bušenje SNS 7T Tip sonde SNS 7T

Početak radova 19.04.2024 Završetak radova 19.04.2024

Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena	Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena
1	-21,3	1,57		37			
2	-20,3	1,20		38			
3	-16,1	2,60		39			
4	-16,5	2,40		40			
5	-10,6	2,62		41			
6	-5,1	2,11		42			
7	+0,3	2,27		43			
8	+2,5	2,22		44			
9	+3,0	1,98		45			
10	+1,5	1,77		46			
11	+6,3	2,22		47			
12	+11,5	1,70		48			
13	+11,7	1,37		49			
14	+11,0	1,40		50			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

Protokol bušenja № 3

Radovi su vršeni uz pomoć mašine za horizontalno bušenje tipa i marke :

XCMG XZ360E (dužina šipke – 3m)

Izvodjač radova : „NEBONS007“ Mesto izvodjenja radova : Subotica, pruga .

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

Zadatak : PE cev 4xØ160mm L-84м

Dužina bušenja 84 м. Prečnik pilotnog bušenja 120 мм Proširenje do 500 мм

Sistem za lokaciju glave za bušenje SNS 7T Tip sonde SNS 7T

Početak radova 22.04.2024 Završetak radova 25.04.2024

Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena	Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena
1	-24,1	1,28		37			
2	-19,1	1,95		38			
3	-14,3	2,85		39			
4	-8,9	3,15		40			
5	-3,9	3,32		41			
6	-0,4	3,22		42			
7	+0,3	3,28		43			
8	+0,4	3,20		44			
9	+1,3	3,30		45			
10	+0,5	3,35		46			
11	0,0	3,34		47			
12	+1,0	3,34		48			
13	-0,1	3,30		49			
14	+0,6	3,26		50			
15	+1,4	3,43					
16	+1,4	3,31					
17	+0,9	3,41					
18	-0,3	2,96					
19	+0,3	3,03					
20	+2,2	4,01					
21	+0,1	2,30					
22	+0,1	2,30					
23	+0,3	2,19					
24	-0,5	2,85					
25	+4,3	2,59					
26	+2,3	2,06					
27	+5,0	1,91					
28	+4,2	1,78					
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.